



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS ESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria  
16/11/2023

<b>Município</b> Ubaíra	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Ubaíra	<b>Responsável</b> Lucio Passos Monteiro
<b>Contato</b> Karollyne Oliveira de Carvalho Conceição	<b>Cargo</b> Engenheiro

**Objeto**  
Reforma do Estádio Municipal Mário Muniz Monteiro

**Endereço**  
Sede do Município

<b>Convênio</b> 21/21	<b>Processo</b> 069.1479.2021.0003108-94	<b>Nº de Parcelas</b> 03 (três)	<b>Parcela Vistoriada</b> 3ª Vistoria da 1ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 30/12/2021		<b>Valor do Convênio</b> R\$ 1.569.744,20	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 447.125,78

**LAUDO TECNICO:**  
Em visita ao Município de Ubaíra, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal Mário Muniz Monteiro, município de Ubaíra, objeto do convênio nº 21/21 no valor de R\$ 1.569.744,20 (um milhão e quinhentos e sessenta e nove mil e setecentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos) foi constatado que a obra está em andamento. Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8.956,64	8.956,64	100,00%	26.869,92	8.956,64	33,33%
SERVIÇOS PRELIMINARES	20.184,82	20.184,82	100,00%	20.184,82	20.184,82	100,00%
DEMOLICÃO E RETIRADAS	26.771,73	26.771,73	100,00%	26.771,73	26.771,73	100,00%
RECUPERAÇÃO DA ALVENARIA	100.654,84	100.654,84	100,00%	294.557,14	100.654,84	34,17%
REFORMA DO PISO	45.044,77	45.044,77	100,00%	72.385,72	45.044,77	62,23%
REFORMA DO BANCO DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00%	58.502,59	0,00	0,00%
REFORMA DA ARQUIBANCADA	37020,01	50425,00	136,21%	111.646,50	50.425,00	45,16%
ESQUADRIAS	13402,21	0,00	0,00%	36.378,94	0,00	0,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	162330,34	162330,34	100,00%	395.374,58	162.330,34	41,06%
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	32760,42	32.760,42	100,00%	77.840,79	32.760,42	42,09%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMADO NATURAL	0,00	0,00	0,00%	390.733,97	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE FACHADA EM	0,00	0,00	0,00%	41.562,50	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
LIMPEZA GERAL	0,00	0,00	0,00%	5.060,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>447125,78</b>	<b>447128,56</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.569.744,20</b>	<b>447.128,56</b>	<b>28,48%</b>

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos **como cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 21/21, no valor de R\$ 447.125,78 (quatrocentos e quarenta e sete mil e cento e vinte e cinco reais e setenta e oito centavos).

<b>Responsável</b> Claudio Jorge Figueiredo Bragança	<b>Cargo</b> Analista técnico	<b>Data do Relatório</b>  17/11/2023
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA / Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA n 12275-0 CAD. 69.520107-9	

*Luiz Antonio Almeida Brantes*  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras / SUDESB  
Cad. 69520107-9  
CAU A-12275-0

*Claudio Jorge Figueiredo Bragança*  
Claudio Jorge Figueiredo Bragança  
Analista Técnico Nivel B  
Projeto FLEM/SUDESB

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Mário Muniz Monteiro, Município de Ubaíra, Convênio 21/21.

Foto 01 – Vista da arquibancada



Foto 02 – Vista do vestiário



D  
②

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Mário Muniz Monteiro, Município de Ubaíra, Convênio 21/21.

Foto 03 – Vista do vestiário



Foto 04-Vista do vestiário



*PO*