



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
09/01/2023

Município Lapão		Assunto Vistoria de Convênio	
Interessado Prefeitura Municipal de Lapão		Responsável Marcio Antônio Messias da Silva	
Contato Carolina Neiva Messias		Cargo Engenheiro	
Objeto Reforma e Ampliação do Estádio de Futebol Waldemar José de Carvalho			
Endereço Sede do Município			
Convênio 22/21	Processo 069.1474.2021.0003809-18	Nº de Parcelas 02 (duas)	Parcela Vistoriada 3ª Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 18/01/2022		Valor do Convênio R\$ 832.927,13	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 439.652,16

LAUDO TECNICO:

Em visita ao Município de Lapão, onde foi vistoriada a obra de Reforma e Ampliação do Estádio de Futebol Waldemar José de Carvalho, município de Lapão, objeto do convênio nº 22/21 no valor de R\$ 832.927,13 (oitocentos e trinta e dois mil e novecentos e vinte e sete reais e treze centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	22.179,96	22.179,96	100,00%	44.359,92	22.179,96	50,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	25.929,43	25.929,43	100,00%	25.929,43	25.929,43	100,00%
CONSTRUÇÃO DE MÓDULO DE ARQUIBANCADA (COM CABINE)	187.202,46	205.341,77	109,69%	374.404,91	205.341,77	54,84%
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	204.340,31	204.340,31	100,00%	306.510,47	204.340,31	66,67%
PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00%	27.499,55	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE FACHADA EM ACM	0,00	0,00	0,00%	41.230,00	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00%	11.780,00	0,00	0,00%
LIMPEZA FINAL DA OBRA	0,00	0,00	0,00%	1.212,85	0,00	0,00%
TOTAL	439.652,16	457.791,47	104,13%	832.927,13	457.791,47	54,96%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 22/21, no valor de R\$ 439.652,16 (quatrocentos e trinta e nove mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 10/01/2023
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma e Ampliação do Estádio de Futebol Waldemar José de Carvalho, Município de Lapão, Convênio 22/21.

Foto 01 – Execução dos patamares da arquibancada e cabine.



Foto 02 – Execução da arquibancada com cabine e implantação do Sistema de Iluminação.



Handwritten signature or mark.

**Relatório Fotográfico da Reforma e Ampliação do Estádio de Futebol Waldemar José de Carvalho, Município de
Lapão, Convênio 22/21.**

Foto 03 – Implantação do Sistema de Iluminação.



Antonio Brantes
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69 520 107-9
CAU N.º A-12275-0