



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
16/06/2023

Município Lapão	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Lapão	Responsável Marcio Antônio Messias da Silva
Contato Carolina Neiva Messias	Cargo Engenheiro

Objeto
Reforma e Ampliação do Estádio de Futebol Waldemar José de Carvalho

Endereço
Sede do Município

Convênio 22/21	Processo 069.1474.2021.0003809-18	Nº de Parcelas 02 (duas)	Parcela Vistoriada 3ª Vistoria da 2ª Parcela
Publicação no D.O.E 18/01/2022		Valor do Convênio R\$ 832.927,13	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 393.274,97

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Lapão, onde foi vistoriada a obra de Reforma e Ampliação do Estádio de Futebol Waldemar José de Carvalho, município de Lapão, objeto do convênio nº 22/21 no valor de R\$ 832.927,13 (oitocentos e trinta e dois mil e novecentos e vinte e sete reais e treze centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	22.179,96	18.241,55	82,24%	44.359,92	40.421,51	91,12%
SERVIÇOS PRELIMINARES				25.929,43	25.929,43	100,00%
CONSTRUÇÃO DE MÓDULO DE ARQUIBANCADA (COM CABINE)	187.202,45	187.202,45	100,00%	374.404,91	374.404,91	100,00%
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	102.170,16	102.170,16	100,00%	306.510,47	306.510,47	100,00%
PAVIMENTAÇÃO	27499,55	24749,60	90,00%	27.499,55	24.749,60	90,00%
CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE FACHADA EM ACM	41230,00	0,00	0,00%	41.230,00	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	11780,00	0,00	0,00%	11.780,00	0,00	0,00%
LIMPEZA FINAL DA OBRA	1212,85	0,00	0,00%	1.212,85	0,00	0,00%
TOTAL	393.274,97	332.363,76	84,51%	832.927,13	772.015,92	92,69%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como não **cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 22/21, no valor de R\$ 393.274,97 (Trezentos e noventa e três mil e duzentos e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 19/06/2023
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Reforma e Ampliação do Estádio de Futebol Waldemar José de Carvalho,
Município de Lapão, Convênio 22/21.**

Foto 01 – Modulo de arquibancada com cabine.



Foto 02 – Arquibancada.



**Relatório Fotográfico da Reforma e Ampliação do Estádio de Futebol Waldemar José de Carvalho,
Município de Lapão, Convênio 22/21.**

Foto 03 – Implantação do Sistema de Iluminação.



FOTO 04 – Pavimentação.

