

Município Baianópolis		Assunto Vistoria de Convênio	
Interessado Prefeitura Municipal de Baianópolis		Responsável Jandira Soares Silva Xavier	
Contato Daniel Badaró Garrido		Cargo Engenheiro	
Objeto Construção de Areninha 50x30m			
Endereço Sede do Município			
Convênio 59/22	Processo 069.1479.2022.0002074-74	Nº de Parcelas 02 (duas)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 2ª Parcela
Publicação no D.O.E 04/06/2022		Valor do Convênio R\$ 864.603,48	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 450.476,51

LAUDO TECNICO:

Em visita ao Município de Baianópolis, onde foi vistoriada a obra de Construção de Areninha 50x30m, município de Baianópolis, objeto do convênio nº 59/22 no valor de R\$ 864.603,48 (oitocentos e sessenta e quatro mil e seiscentos e três reais e quarenta e oito centavos) foi constatado que a obra está concluída.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Perc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16.541,36	16.541,36	100,00%	33.082,72	33.082,72	100,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	6.456,88	6.456,88	100,00%	12.913,76	12.913,76	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA DE 5,00M E REDE DE PROTEÇÃO	167.909,48	167.909,48	100,00%	335.818,95	335.818,95	100,00%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 50X30M	179.250,00	179.250,00	100,00%	358.500,00	358.500,00	100,00%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED E SPDA	43.969,25	43.969,25	100,00%	87.938,50	87.938,50	100,00%
PAVIMENTAÇÃO DOS ACESSOS PRINCIPAIS (INTERTRAVADO)	24.474,55	24.474,55	100,00%	24.474,55	24.474,55	100,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	11.875,00	11.875,00	100,00%	11.875,00	11.875,00	100,00%
TOTAL	450.476,52	450.476,52	100,00%	864.603,48	864.603,48	100,00%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 59/22, no valor de R\$ 450.476,51 (quatrocentos e cinquenta mil quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e um centavos).

Responsável OTHON BATISTA	Cargo / CREA/Cadastro ANALISTA TECNICO	Data do Relatório 09/01/2024
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	

Othon Batista dos Santos
Analista Técnico Nivel B
Projeto FLEM/SUDES B

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da x Construção de Areninha 50x30m, Município de Baianópolis, Convênio 59/22.

FOTO-01 APLICAÇÃO DO GRAMADO-



Foto 02 – Vista geral da areninha.



Relatório Fotográfico da x Construção de Areninha 50x30m, Município de Baianópolis, Convênio 59/22.


Foto 03 – Vista do totem institucional externo.



Foto 04 – Vista do sistema de iluminação.



Rua dos Radioamadores, 159-357 - Pituauçu - Salvador - Bahia. CEP 41.740-090
Tel.: (71) 3198-0500 Site: www.sudesb.ba.gov.br


Othon Batista dos Santos
Analista Técnico Nivel B
Projeto FLEM/SUDES B


Luiz Antonio Brandes
Coordenador de Obras
Cad. 68 520 107-9
CAU N° A-12275-0