



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
16/12/2022

Município Cordeiros	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Cordeiros	Responsável Delci Alves Luz
Contato Quezia Pessoa Costa	Cargo Engenheiro

Objeto
Reforma do Estádio Municipal Antônio Salomão Filho

Endereço
Sede do Município

Convênio 42/22	Processo 069.1479.2022.0001777-11	Nº de Parcelas 02 (duas)	Parcela Vistoriada 2º Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 17/05/2022		Valor do Convênio R\$ 1.098.712,28	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 514.318,19

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Cordeiros, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal Antônio Salomão Filho, município de Cordeiros, objeto do convênio nº 42/22 no valor de R\$ 1.098.712,28 (um milhão e noventa e oito mil e setecentos e doze reais e vinte e oito centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA EM ARQUIBANCADA EXISTENTE	387.812,56	448.180,19	115,57%	775.625,12	448.180,19	57,78%
CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO PÚBLICO E LANCHONETE	110.690,00	75.660,92	68,35%	221.380,00	75.660,92	34,18%
PAVIMENTAÇÃO NOS ACESSOS PRINCIPAIS (PISO INTERTRAVADO)	0,00	0,00	0,00%	58.200,91	0,00	0,00%
IMPLANTAÇÃO DOS BANCOS DE RESERVAS	15.815,63	0,00	0,00%	31.631,25	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
TOTAL	514.318,19	523.841,11	101,85%	1.098.712,28	523.841,11	47,68%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 42/22, no valor de R\$ 514.318,19 (quinhentos e quatorze mil e trezentos e dezoito reais e dezenove centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 19/12/2022
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Antônio Salomão Filho, Município de Cordeiros, Convênio 42/22.

Foto 01 – Execução de cobertura metálica em arquibancada existente.



Foto 02 - Execução de cobertura metálica em arquibancada existente.



Luiz Antonio Brantes
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520-107-9
CAU Nº A-12275-0