



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
08/07/2022

Município Prado	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Prado	Responsável Gilvan da Silva Santos
Contato Simon Rogério Moreau Porcino	Cargo Engenheiro

Objeto
Reforma do Estádio Municipal Roberto Muniz

Endereço
Sede do Município

Convênio 04/21	Processo 069.1479.2021.0002066-47	Nº de Parcelas 03 (três)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 04/11/2021		Valor do Convênio 996.085,93	Valor da Parcela Vistoriada 404.847,33

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Prado, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal Roberto Muniz, município de Prado, objeto do convênio nº 04/21 no valor de R\$ 996.085,93 (novecentos e noventa e seis mil e oitenta e cinco reais e noventa e três centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	10.155,20	10.155,20	100,00%	30.465,60	10.155,20	33,33%
SERVIÇOS PRELIMINARES	13.635,84	13.635,84	100,00%	13.635,84	13.635,84	100,00%
SUBSTITUIÇÃO DO ALAMBRADO DE ENTORNO DO CAMPO E REFORMA DA MURETA EXISTENTE	233.835,51	233.835,51	100,00%	389.725,85	233.835,51	60,00%
PINTURA DO MURO DE ENTORNO E AROUBANCADA	-	15.843,92	0,00%	34.457,47	15.843,92	45,98%
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	-	0,00	0,00%	173.661,02	0,00	0,00%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMADO NATURAL COM IRRIGAÇÃO EM CAMPO DE FUTEBOL OFICIAL 100X70M	147.220,78	133.998,46	91,02%	343.515,15	133.998,46	39,01%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL	-	0,00	0,00%	10.625,00	0,00	0,00%
TOTAL	404.847,33	407.468,93	100,65%	996.085,93	407.468,93	40,91%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 04/21, no valor de R\$ 404.847,33 (quatrocentos e quatro mil e oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e três centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 11/07/2022
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU N.º A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Roberto Muniz, Município de Prado, Convênio 04/21.

Foto 01 – Substituição do alambrado.



Foto 02 – Pintura arquibancada.



Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Roberto Muniz, Município de Prado, Convênio 04/21.

Foto 03 – Implantação do gramado natural.



Luiz Antonio Brantes
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 68.520.107-9
CAU N.º A-12275-0