



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
07/11/2023

Município Prado	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Prado	Responsável Gilvan da Silva Santos
Contato Simon Rogério Moreau Porcino	Cargo Engenheiro

Objeto
Reforma do Estádio Municipal Roberto Muniz

Endereço
Sede do Município

Convênio 04/21	Processo 069.1479.2021.0002066-47	Nº de Parcelas 03 (três)	Parcela Vistoriada 2º Vistoria da 3ª Parcela
Publicação no D.O.E 04/11/2021		Valor do Convênio R\$ 996.085,93	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 277.972,28

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Prado, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal Roberto Muniz, município de Prado, objeto do convênio nº 04/21 no valor de R\$ 996.085,93 (novecentos e noventa e seis mil e oitenta e cinco reais e noventa e três centavos) foi constatado que a obra está concluída.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	3ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Perc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	10.155,20	10.155,20	100,00%	30.465,60	30.465,60	100,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00			13.635,84	13.635,84	100,00%
SUBSTITUIÇÃO DO ALAMBRADO DE ENTORNO DO CAMPO E REFORMA DA MURETA EXISTENTE	-			389.725,85	389.725,85	100,00%
PINTURA DO MURO DE ENTORNO E ARQUIBANCADA	34.457,47	34.457,47	100,00%	34.457,47	34.457,47	100,00%
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	173.661,02	173.661,02	100,00%	173.661,02	173.661,02	100,00%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMADO NATURAL COM IRRIGAÇÃO EM CAMPO DE FUTEBOL OFICIAL 100X70M	49.073,59	49.073,59	100,00%	343.515,15	343.515,15	100,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL	10.625,00	10.625,00	100,00%	10.625,00	10.625,00	100,00%
TOTAL	277.972,28	277.972,28	100,00%	996.085,93	996.085,93	100,00%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 3ª parcela do convênio nº 04/21, no valor de R\$ 277.972,28 (duzentos e setenta e sete mil, novecentos e setenta e dois reais e vinte e oito centavos).

Responsável Carlos A. C. Oliveira.	Cargo / CREA/Cadastro Analista técnico.	Data do Relatório 07/11/2023
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luíz Antonio Almeida Brandes.	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	

Carlos Antonio Carvalho de Oliveira
Analista Técnico Nível B
Projeto FLEM/SUDES B

Luiz Antonio Brandes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Roberto Muniz, Município de Prado, Convênio 04/21.

Foto 01 –Alambrado, Arquibancada e pintura.



Foto 02 – Sistema de iluminação.




Antonio Brantes
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 68.520.107-9
CAU N.º A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Roberto Muniz, Município de Prado, Convênio 04/21.

Foto 03 – Entrada.



Foto 04 – TOTEM.



[Assinatura manuscrita]

[Assinatura manuscrita]
Luz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 68.520.107-9
CAU N° A-12275-0