



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da
Vistoria
20/07/2020

Município Campo Alegre de Lourdes	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Lourdes	Responsável Enilson Marcelo Rodrigues da Silva- Prefeito
Contato Enilson Marcelo Rodrigues da Silva	Cargo Prefeito

Objeto
Implantação de Iluminação em LED para Campo de Futebol e Gramado de Campo Tamanho Oficial 107x70m.

Endereço
Sede do Município

Convênio 20/19	Processo 069.1479.2019.0002648-81	Nº de Parcelas 03 (Três)	Parcela Vistoriada 1ª Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 11/12/2019	Valor do Convênio R\$ 536.099,38	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 214.439,74	

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Campo Alegre de Lourdes, onde foi vistoriada a obra de Implantação de Iluminação em LED para Campo de Futebol e Gramado de Campo Tamanho Oficial 107x70m, objeto do convênio nº 20/19, no valor de R\$ 536.099,38 (quinhentos e trinta e seis mil e noventa e nove reais e trinta e oito centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor parc.	Valor Exec.	perc (%)	Valor total.	Valor Exec.	Perc (%)
ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	89.446,40	89.446,40	100,00%	223.616,02	89.446,40	40,00%
GRAMADO DE CAMPO OFICIAL 107X70M	124.993,34	124.993,34	100,00%	312.483,36	124.993,34	40,00%
TOTAL	214.439,74	214.439,74	100,00%	536.099,38	214.439,74	40,00%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos **como cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 20/19, no valor de R\$ 214.439,74 (duzentos e quatorze mil e quatrocentos e trinta e nove reais e setenta e quatro centavos)

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA 12275-0 CAD./69.520 107 - 9	Data do Relatório 21/07/2020
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU N° A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Implantação de Iluminação em LED para Campo de Futebol e
Gramado de Campo Tamanho Oficial 107x70m
Município de Campo Alegre de Lourdes Convênio 20/19.**

Foto 01 - Vista da Placa da Obra



Foto 02 - Sistema automático de irrigação em funcionamento



10

**Relatório Fotográfico da Implantação de Iluminação em LED para Campo de Futebol e
Gramado de Campo Tamanho Oficial 107x70m
Município de Campo Alegre de Lourdes Convênio 20/19.**

Foto 03 - Início do Plantio da grama



Foto 03 - Vista dos Postes



Antonio Brantes
Luz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Ced. 68.520.107/9
CAU N.º A-12275-0