



Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte
Superintendência de Desportos do Estado da Bahia
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos
Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção.
Relatório de Vistoria de Convênio

FLS.

Data da Vistoria
15/08/2019

Município Contendas do Sincorá	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Contendas do Sincorá	Responsável Prefeito Ueliton Valdir Palmeira Souza
Contato Joad Souza Teixeira	Cargo Engenheiro Civil

Objeto
Reforma do Estádio Municipal Contendas do Sincorá

Endereço
Município - Sede

Convênio 17/2017	Processo 1602170032032	Nº de Parcelas: 03 (três)	Parcela vistoriada 1ª vistoria - 2ª parcela
Publicação no D.O. E. 12/12/2017	Valor da Obra R\$ 278.999,42	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 87.843,21	

LAUDO TÉCNICO:
Em visita ao Município de Contendas do Sincorá, foi vistoriada a obra de Ampliação e reforma estádio, objeto do convênio nº 17/2017, no valor de R\$ 278.999,42 (Duzentos e setenta e oito mil e novecentos e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos), foi verificado a execução dos serviços abaixo:



Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Porc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
Vestiário TIPO C-3	33.682,63	33.682,63	100%	67.365,26	67.365,26	100,00%
Alambrado com H= 2,00 M	53.800,58	53.800,58	100%	179.335,27	98.634,40	55,00%
Recomposição do Muro H=3,00 M	0,00			32.298,89	32.298,89	100,00%
TOTAL	87.483,21	87.483,21	100%	278.999,42	198.298,55	71,07%

Avaliação da obra:

- Pelos dados expostos acima, damos como cumprida a 2ª parcela do convênio nº 17/2017, no valor de R\$ 87.843,21 (Oitenta e sete mil oitocentos e quarenta e três reais e vinte e um centavos).

CONCLUSÃO:

Responsável Luiz Antônio A. Brantes	 Luiz Antonio Brantes Coordenador de Obras Cad. 69.520.107-9 CAU N° A-12275-0	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA 12275-0 CAD./69.520.107 - 9	Data 22/08/2019
Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção: Luiz Antônio A. Brantes	 Luiz Antonio Brantes Coordenador de Obras Cad. 69.520.107-9 CAU N° A-12275-0		

**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal de Contendas do Sincorá,
Convênio 17/2017.**

FOTO 01 – Vista Geral destacando o alambrado



FOTO 02 – Vista Geral destacando o alambrado o vestiário



D

**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal de Contendas do Sincorá,
Convênio 17/2017.**

FOTO 03 – Vista Geral destacando o alambrado e o vestiário



FOTO 04 – Vista parcial destacando o interior do vestiário



D