



Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte
Superintendência de Desportos do Estado da Bahia
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos
Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção.
Relatório de Vistoria de Convênio

FLS. 01/01

Data da Vistoria
05/06/2020

Município Luiz Eduardo Magalhães	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Luiz Eduardo Magalhães	Responsável Oziel Oliveira- Prefeito
Contato João Batista Poyer	Cargo Engenheiro Civil

Objeto
Reforma de Estádio Municipal

Endereço
Município - Sede

Convênio 13/2018	Processo 1602170032733	Nº de Parcelas: 03 (três)	Parcela vistoriada 1ª vistoria - 3ª parcela
Publicação no D.O. E. 10/04/2018	Valor da Obra R\$777.581,78	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 240.117,22	

LAUDO TÉCNICO:
Em visita ao Município de Luiz Eduardo Magalhães, foi vistoriada a obra de Construção de reforma estádio, objeto do convênio nº 13/2018, no valor de R\$ 777.581,78 (Setecentos e setenta e sete mil quinhentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos), foi verificado a execução dos serviços abaixo:

Segue abaixo a planilha dos serviços:

ITEM	SERVIÇOS	3ª PARCELA			CONVÊNIO		
		Valor Parc.	Valor Exec.	Porc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
1.0	Serviços Preliminares				36.451,82	36.451,82	100,00%
2.0	Arquibancada, Modulo e Vestiário	102.606,95	102.606,95	100,00%	307.820,87	307.820,87	100,00%
3.0	Serviços da Arquibancada Norte	12.729,62	12.729,62	100,00%	74.880,12	74.880,12	100,00%
4.0	Campo de Futebol	116.824,16	116.824,16	100,00%	350.472,48	350.472,48	100,00%
5.0	Serviços de Urbanização	7.956,49	7.956,49	100,00%	7.956,49	7.956,49	100,00%
	TOTAL	240.117,22	240.117,22	100,00%	777.581,78	777.581,78	100,00%

Avaliação da obra:

- Pelos dados expostos acima, damos como cumprida a 3ª parcela (1ª vistoria) do convênio nº 13/2018, no valor de R\$ 240.117,22 (Duzentos e quarenta mil cento e dezessete reais e vinte e dois centavos).

CONCLUSÃO:

Responsável Luiz Antônio A. Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA 12275-0 CAD./69.520 107 - 9	Data 08/06/2020
Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção: Luiz Antônio A. Brantes		


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520 107-9
CAU N° A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal
Município de Luiz Eduardo Magalhães, Convênio 13/2018.**

Foto 01 – Banco de reservas instalados.




Foto 02 - Vestiário concluído



Luiz Antonio
Luiz Antonio Brenker
Coordenador de Obras
Cad. 68.520-107-9
CAU N.º A-12.275-0

**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal
Município de Luiz Eduardo Magalhães, Convênio 13/2018.**

Foto 03 - Vista do campo de futebol gramado



Foto 04 - Vista externa do modulo e vestiário

