



Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte
Superintendência de Desportos do Estado da Bahia
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos
Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção.
Relatório de Vistoria de Convênio

FLS.

Data da Vistoria
28/10/2019

Município Malhada de Pedras	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras	Responsável
Contato Bruno Bastos Novaes	Cargo Engenheiro Civil
Objeto Reforma do Estádio Municipal	
Endereço Município - Sede	

Convênio 12/2017	Processo 1602170031060	Nº de Parcelas: 03 (três)	Parcela vistoriada 1ª vistoria - 3ª parcela
Publicação no D.O. E. 07/12/2017	Valor da Obra R\$ 301.504,20	Valor da Parcela Vistoriada 84.198,75	

LAUDO TÉCNICO:

Em visita ao Município de Malhada de Pedras, foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal, objeto do convênio nº 12/2017, no valor de R\$ 301.504,21 (Trezentos e um mil e quinhentos e quatro reais e vinte centavos), foi verificado a execução dos serviços abaixo:

Segue abaixo a planilha dos serviços:

ITEM	SERVIÇOS	3ª PARCELA			CONVÊNIO		
		Valor Parc.	Valor Exec.	Porc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
1.0	Banco de Reserva 2x	19.608,80	19.608,80	100,00%	19.608,80	19.608,80	100,00%
2.0	Iluminação	64.589,95	64.589,95	100,00%	215.299,82	215.299,82	100,00%
3.0	Alambrado (Recuperação de trecho 100M)				66.595,58	66.595,58	100,00%
	TOTAL	84.198,75	84.198,75	100,00%	301.504,20	301.504,20	100,00%

Avaliação da obra:

- Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 3ª parcela do convênio nº 12/2017, no valor de R\$ 84.198,75 (Oitenta e quatro mil e cento e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos).

Responsável Luiz Antônio A. Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA 12275-0 CAD./69.520 107 - 9	Data 31/10/2019
Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção: Luiz Antônio A. Brantes		

Reforma do Estádio Municipal
Município de Malhada de Pedras, Convênio 12/2017.



Relatório fotografico:

Foto 01 – Vista parcial destacando o quadro geral



Foto 02 – Vista parcial destacando refletores instalados



Foto 03 – Vista parcial destacando bancos de reserva



Foto 04 – Vista parcial destacando bancos de reserva



10