



Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte
Superintendência de Desportos do Estado da Bahia
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos
Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção.
Relatório de Vistoria de Convênio

FLS.

Data da Vistoria
02/12/2019

Município Novo Horizonte	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Novo Horizonte	Responsável Djalma Abreu dos Anjos - Prefeito
Contato José Anfilófilo Menezes	Cargo Assessoria Administrativa

Objeto
Reforma Estádio Municipal

Endereço
Município - Sede

Convênio 15/2017	Processo 1602170032040	Nº de Parcelas: 03 (três)	Parcela vistoriada 1ª vistoria - 1ª parcela
Publicação no D.O. E. 12/12/2017	Valor da Obra R\$398.893,98	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 161.033,50	

LAUDO TÉCNICO:
Em visita ao Município de Novo Horizonte, foi vistoriada a obra de Construção de reforma estádio, objeto do convênio nº 15/2017, no valor de R\$ 398.893,98 (Trezentos e noventa e oito mil oitocentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos), foi verificado a execução dos serviços abaixo:

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Porc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
Campo com Grama e Irrigação	93.331,71	93.331,71	100,00%	231.190,76	93.331,71	40,37%
Construção de Arquibancada com 05 degraus e comp= 50,0m	67.701,78	67.701,78	100,00%	167.703,22	67.701,78	40,37%
TOTAL	161.033,50	161.033,50	100,00%	398.893,98	161.033,50	40,37%

Avaliação da obra:

● Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 1ª parcela (1ª vistoria) do convênio nº 15/2017, no valor de R\$ 161.033,50 (Cento e sessenta e um mil trinta e três reais e cinquenta centavos).

CONCLUSÃO:

Responsável Luiz Antônio A. Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA 12275-0 CAD./69.520 107 - 9	Data 09/12/2019
Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção: Luiz Antônio A. Brantes		

**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal
Município de Novo Horizonte, Convênio 15/2017.**

➤ **Relatório fotografico:**

Foto 01 – Placa da Obra



Foto 02 – Superestrutura da Arquibancada



Foto 03 – Superestrutura da Arquibancada



Foto 04 – execução do gramado



Handwritten signature or mark in blue ink.