



Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte  
Superintendência de Desportos do Estado da Bahia  
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos  
Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção.  
Relatório de Vistoria de Convênio

FLS. 01/01

Data da Vistoria  
26.06.2020

<b>Município</b> Novo Horizonte	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Novo Horizonte	<b>Responsável</b> Djalma Abreu dos Anjos - Prefeito
<b>Contato</b> José Anfilóbio Menezes	<b>Cargo</b> Assessoria Administrativa

**Objeto**  
Reforma do Estádio

**Endereço**  
Município - Sede

<b>Convênio</b> 15/2017	<b>Processo</b>	<b>Nº de Parcelas:</b> 03 (três)	<b>Parcela vistoriada</b> 2ª vistoria - 2ª parcela
<b>Publicação no D.O. E.</b>	<b>Valor da Obra</b> R\$398.893,98	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 119.069,85	

**LAUDO TÉCNICO:**  
Em visita ao Município de Novo Horizonte, foi vistoriada a obra de Construção de reforma estádio, objeto do convênio nº 15/2017, no valor de R\$ 398.893,98 (Trezentos e noventa e oito mil oitocentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos), foi verificado a execução dos serviços abaixo:

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Porc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
Campo com Grama e Irrigação	69.010,44	0,00	0,00%	231.190,76	93.331,71	40,37%
Construção de Arquibancada com 05 degraus e comp= 50,0m	50.059,41	50.059,41	100,00%	167.703,22	117.761,19	70,22%
<b>TOTAL</b>	<b>119.069,85</b>	<b>50.059,41</b>	<b>42,04%</b>	<b>398.893,98</b>	<b>211.092,90</b>	<b>52,92%</b>

**Avaliação da obra:**

- Pelos dados expostos acima, damos como não cumprida a 2ª parcela (2ª vistoria) do convênio nº 15/2017, no valor de R\$ 119.069,85 (Cento e dezenove mil sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos).

<b>Responsável</b> Luiz Antônio A. Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA 12275-0 CAD./69.520 107 - 9	<b>Data</b>  <b>01.07.2020</b>
<b>Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção:</b> Luiz Antônio A. Brantes		

  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad 69 520 107-9  
CAU N° A-12275-0

## **Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Município de Novo Horizonte, Convênio 15/2017.**

FOTO 01 – VISTA PARCIAL DESTACANDO A ARQUIBANCADA



FOTO 02 – VISTA PARCIAL DESTACANDO A ARQUIBANCADA



10

## Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Município de Novo Horizonte, Convênio 15/2017.

FOTO 03 – VISTA PARCIAL DESTACANDO O GRAMADO A SER IMPLANTADO



FOTO 04 – VISTA PARCIAL DESTACANDO O GRAMADO A SER INSTALADO



*Antonio Brantus*  
Luz Antonio Brantus  
Coordenador de Obras  
Ced. 68.520.107-9  
CAU N.º 12275-3