



Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte
Superintendência de Esportes do Estado da Bahia
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos
Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção.
Relatório de Vistoria de Convênio

FLS. 01/01

Data da Vistoria
23.09.2020

Município Novo Horizonte	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Novo Horizonte	Responsável Djalma Abreu dos Anjos - Prefeito
Contato José Anfilóbio Menezes	Cargo Assessoria Administrativa

Objeto
Reforma do Estádio

Endereço
Município - Sede

Convênio 15/2017	Processo 1602170032040	Nº de Parcelas: 03 (três)	Parcela vistoriada 3ª vistoria - 2ª parcela
Publicação no D.O. E. 12/12/2017	Valor da Obra R\$398.893,98	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 119.069,85	

LAUDO TÉCNICO:
Em visita ao Município de Novo Horizonte, foi vistoriada a obra de Construção de reforma estádio, objeto do convênio nº 15/2017, no valor de R\$ 398.893,98 (Trezentos e noventa e oito mil oitocentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos), foi verificado a execução dos serviços abaixo:


Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Porc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
Campo com Grama e Irrigação	69.010,44	69.010,44	100,00%	231.190,76	162.342,15	70,22%
Construção de Arquibancada com 05 degraus e comp= 50,0m	50.059,41	50.059,41	100,00%	167.703,22	117.761,19	70,22%
TOTAL	119.069,85	119.069,85	100,00%	398.893,98	280.103,34	70,22%

Avaliação da obra:

- Pelos dados expostos acima, damos como cumprida a 2ª parcela (3ª vistoria) do convênio nº 15/2017, no valor de R\$ 119.069,85 (Cento e dezenove mil sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos).

Responsável Luiz Antônio A. Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA 12275-0 CAD./69.520 107 - 9	Data 25.09.2020
Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção: Luiz Antônio A. Brantes		


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520 107-9
CAU N.º A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Município de Novo Horizonte, Convênio 15/2017.

FOTO 01 – VISTA PARCIAL DESTACANDO A ARQUIBANCADA




FOTO 02 – VISTA DO GRAMADO




R

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Município de Novo Horizonte, Convênio 15/2017.

FOTO 03 – VISTA DESTACANDO O GRAMADO



FOTO 04 – VISTA DO GRAMADO



Antonio Brantos
Luz Antonio Brantos
Coordenador de Obras
Cad. 69 520 107-9
CAU N.º A-12273-0