



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
26/09/2022

Município Santanópolis	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Santanópolis	Responsável Gilson Cerqueira Almeida
Contato Danilo Machado de Oliveira	Cargo Engenheiro

Objeto
Reforma do Estádio de Futebol

Endereço
Sede do Município

Convênio 36/22	Processo 069.1479.2022.0001431-31	Nº de Parcelas 03 (três)	Parcela Vistoriada 1ª Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 14/05/2022		Valor do Convênio R\$ 1.190.722,46	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 329.483,62

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Santanópolis, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio de Futebol, município de Santanópolis, objeto do convênio nº 36/22 no valor de R\$ 1.190.722,46 (um milhão e cento e noventa mil e setecentos e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	11.027,57	11.027,57	100,00%	33.082,72	11.027,57	33,33%
SERVIÇOS PRELIMINARES	31.854,36	31.854,36	100,00%	31.854,36	31.854,36	100,00%
NIVELAMENTO DO GRAMADO NATURAL	77.854,69	-	0,00%	155.709,37	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO AO REDOR DO CAMPO E FECHAMENTO DOS ACESSOS COM ALTURA DE 2,40M	115.966,32	147.285,35	127,01%	347.898,98	147.285,35	42,34%
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO ALTERNATIVO	-	-	0,00%	133.090,80	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 03 DEGRAUS E 30,00M COM COBERTURA METÁLICA	92.780,68	92.780,68	100,00%	278.342,04	92.780,68	33,33%
REFORMA DO VESTIÁRIO EXISTENTE	0,00	46.535,66	0,00%	77.559,06	46.535,66	60,00%
IMPLANTAÇÃO DOS BANCOS DE RESERVAS	0,00	-	0,00%	35.625,00	0,00	0,00%
PAVIMENTAÇÃO	0,00	-	0,00%	85.685,13	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00	-	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
TOTAL	329.483,62	329.483,62	100,00%	1.190.722,46	329.483,62	27,67%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 36/22, no valor de R\$ 329.483,62 (trezentos e vinte e nove mil e quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 27/09/2022
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio de Futebol, Município de Santanópolis, Convênio 36/22.

Foto 01 – Execução da Arquibancada.



Foto 02 – Execução da Reforma do Vestiário



Abraão
Luiz Antonio Brantos
Coordenador de Obras
Cad. 68.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio de Futebol, Município de Santanópolis, Convênio 36/22.

Foto 03 – Execução da Reforma do Vestiário.



Foto 04 – Execução do Alamedado.

