



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
22/08/2022

Município Apuarema	Assunto Vistoria de Convênio		
Interessado Prefeitura Municipal de Apuarema	Responsável Jorge Rogério Costa Souza		
Contato Islans Ramos Carvalho	Cargo Engenheiro		
Objeto Reforma do Estádio Municipal de Apuarema			
Endereço Sede do Município			
Convênio 31/22	Processo 069.1479.2022.0001200-18	Nº de Parcelas 02 (duas)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 12/05/2022		Valor do Convênio R\$ 863.528,82	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 419.888,92

LAUDO TECNICO:

Em visita ao Município de Apuarema, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal, município de Apuarema, objeto do convênio nº 31/22 no valor de R\$ 863.528,82 (oitocentos e sessenta e três mil e quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	15.227,52	9.136,51	60,00%	30.455,04	9.136,51	30,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	25.135,27	15.081,16	60,00%	25.135,27	15.081,16	60,00%
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	163.711,70	0,00	0,00%	327.423,40	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 05 DEGRAUS E COMPRIMENTO DE 50,00M	115.044,05	16.207,35	14,09%	230.088,10	16.207,35	7,04%
CONSTRUÇÃO DE MURO COM COMPRIMENTO DE 75,00M E 2,50M DE ALTURA	71.263,04	0,00	0,00%	142.526,07	0,00	0,00%
PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO	29.507,35	0,00	0,00%	59.014,69	0,00	0,00%
IMPLANTAÇÃO DOS BANCOS DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00%	31.631,25	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
LIMPEZA GERAL	0,00	0,00	0,00%	5.380,00	0,00	0,00%
TOTAL	419.888,92	40.425,02	9,63%	863.528,82	40.425,02	4,68%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 31/22, no valor de R\$ 419.888,92 (quatrocentos e dezenove mil e oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 01/09/2022
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad 69 520 107-9
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Apuarema, Convênio 31/22.

Foto 01 – Escavação de vala para fundação da arquibancada.



Foto 02 – Escavação de vala para fundação da arquibancada.



Antonio Brantes
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 68.520.107-9
CAU N.º A-12275-0