



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
30/06/2022

Município Baixa Grande	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Baixa Grande	Responsável Gilvan Rios Da Silva
Contato Lilian Carolina Furquim de Almeida	Cargo Engenheiro

Objeto
Reforma do Estádio Municipal Amado Fontoura

Endereço
Sede do Município

Convênio 48/22	Processo 069.1475.2022.0001900-25	Nº de Parcelas 03 (três)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 18/05/2022		Valor do Convênio 1.298.590,29	Valor da Parcela Vistoriada 361.204,30

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Baixa Grande, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal Amado Fontoura, município de Baixa Grande, objeto do convênio nº 48/22 no valor de R\$ 1.298.590,29 (um milhão e duzentos e noventa e oito mil e quinhentos e noventa reais e vinte e nove centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	948,80	948,80	100,00%	2.846,40	948,80	33,33%
SERVIÇOS PRELIMINARES	3.462,64	3.462,64	100,00%	3.462,64	3.462,64	100,00%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA	356.792,86	107.050,00	30,00%	1.248.775,00	107.050,00	8,57%
IMPLANTAÇÃO DOS BANCOS DE RESERVAS	-	-	0,00%	31.631,25	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL	-	-	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
TOTAL	361.204,30	111.461,44	30,86%	1.298.590,29	111.461,44	8,58%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 48/22, no valor de R\$ 361.204,30 (trezentos e sessenta e um mil e duzentos e quatro reais e trinta centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 01/07/2022
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Amado Fontoura, Município de Baixa Grande, Convênio 48/22.

Foto 01 – Vista da Placa da Obra.



Foto 02 – Nivelamento para implantação da grama sintética



Antonio Brantes
Luz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Ced. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0