



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
22/07/2022

Município Crisópolis	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Crisópolis	Responsável Leandro Dantas de Jesus Costa - Prefeito
Contato Carlos Diego Menezes de Oliveira	Cargo Engenheiro

Objeto
Implantação do Sistema de iluminação no Estádio Municipal José da Silva Caldas

Endereço
Sede do Município

Convênio 20/22	Processo 069.1479.2022.0000962-06	Nº de Parcelas 02 (duas)	Parcela Vistoriada 1ª vistoria da 1ª parcela
Publicação no D.O.E 03/05/2022		Valor do Convênio 390.347,34	Valor da Parcela Vistoriada 199.950,89

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Crisópolis, onde foi vistoriada a obra Implantação do Sistema de Iluminação do Estádio Municipal José da Silva Caldas, município de Crisópolis, objeto do convênio nº 20/22 no valor de R\$ 390.347,34 (trezentos e noventa mil e trezentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	19.850,16	19.850,16	100,00%	39.700,32	19.850,16	50,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	26.809,44	26.809,44	100,00%	26.809,44	26.809,44	100,00%
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	153.291,29	7.503,48	4,89%	306.582,58	7.503,48	2,45%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUICIONAL	0,00		0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
LIMPEZA GERAL	0,00		0,00%	5.380,00	0,00	0,00%
TOTAL	199.950,89	54.163,08	27,09%	390.347,34	54.163,08	13,88%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 20/22, no valor de R\$ 199.950,89 (cento e noventa e nove mil e novecentos e cinquenta reais e oitenta e nove centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 25/07/2022
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Implantação do Sistema de Iluminação José da Silva Caldas, Município de Crisópolis,
Convênio 20/2022.**

Foto 01 – Placa da Obra



Foto 02 – Escavação para o cabemento e caixas.



Antonio
Luiz Antonio Brentes
Coordenador de Obras
Cad. 68.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Implantação do Sistema de Iluminação José da Silva Caldas, Município de Crisópolis,
Convênio 20/2022.**

Foto 01 – Escavação para instalação do Poste



Foto 01 – Escavação para instalação do Poste



Antonio Brantes
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 68 520 107-9
CAU Nº A-12273-0