



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
18/08/2022

Município Ipiaú	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Ipiaú	Responsável Maria das Graças César Mendonça
Contato Quezia B.S. Oliveira	Cargo Engenheira

Objeto
Reforma da quadra poliesportiva São Roque

Endereço
Avenida São Roque, Centro

Convênio 37/22	Processo 069.1479.2022.0001244-21	Nº de Parcelas 02 (duas)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 14/05/2022		Valor do Convênio R\$ 419.218,68	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 216.138,15

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Ipiaú, onde foi vistoriada a obra de Reforma da quadra poliesportiva na Av. São Roque, município de Ipiaú, objeto do convênio nº 37/22 no valor de R\$ 419.218,68 (quatrocentos e dezenove mil e duzentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.
Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16.541,36	16.541,36	100,00%	33.082,72	16.541,36	50,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	40.087,66	40.087,66	100,00%	40.087,66	40.087,66	100,00%
RECUPERAÇÃO DE QUADRA	12.527,32	-	0,00%	50.109,27	0,00	0,00%
RECUPERAÇÃO DE ALAMBRADO	75.011,72	-	0,00%	100.015,63	0,00	0,00%
RECUPERAÇÃO DA ARQUIBANCADA	10.475,71	-	0,00%	10.475,71	0,00	0,00%
REFORMA DO VESTIÁRIO EXISTENTE	21.459,05	21.459,05	100,00%	42.918,10	21.459,05	50,00%
REFORMA DO SANITÁRIO EXISTENTE			0,00%	22.890,35	0,00	0,00%
PINTURA GERAL	2.724,60		0,00%	2.724,60	0,00	0,00%
PARQUE INFANTIL	17.597,02		0,00%	35.194,03	0,00	0,00%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED -	19.713,71		0,00%	39.427,41	0,00	0,00%
RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO			0,00%	30.418,20	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO			0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
TOTAL	216.138,15	78.088,07	36,13%	419.218,68	78.088,07	18,63%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 37/22, no valor de R\$ 216.138,15 (duzentos e dezesseis mil e cento e trinta e oito reais e quinze centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 19/08/2022
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma da Quadra Poliesportiva na Av São Roque Ipiaú, Convênio 37/22.

Foto 01 – Execução do alambrado.



Foto 02 – Execução do vestiário.



A

Relatório Fotográfico da Reforma da Quadra Poliesportiva na Av São Roque Ipiaú, Convênio 37/22.

Foto 03 – Vista da cobertura do vestiário.



Foto 04 – Vista as cobertura do vestiário.

