



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
29/09/2022

Município Jussiapé	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Jussiapé	Responsável Éder Jakes Souza Aguiar
Contato Geraldo Fernandes Barros	Cargo Engenheiro

Objeto
Implantação do Sistema de Iluminação em LED no Estádio Municipal Ordelange Novais Pereira

Endereço
Sede do Município

Convênio 52/22	Processo 069.1475.2022.0001903-78	Nº de Parcelas 02 (duas)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 19/05/2022		Valor do Convênio 398.418,13	Valor da Parcela Vistoriada 204.492,01

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Jussiapé, onde foi vistoriada a obra de Implantação do Sistema de Iluminação em LED no Estádio Municipal Ordelange Novais Pereira, município de Jussiapé, objeto do convênio nº 52/22 no valor de R\$ 398.418,13 (trezentos e noventa e oito mil e quatrocentos e dezoito reais e treze centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16.541,36	16.541,36	100,00%	33.082,72	16.541,36	50,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	22.440,89	22.440,89	100,00%	22.440,89	22.440,89	100,00%
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	165.509,76	165.509,76	100,00%	331.019,52	165.509,76	50,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUICIONAL	0,00	0,00	#VALOR!	11.875,00	0,00	#VALOR!
TOTAL	204.492,01	204.492,01	100,00%	398.418,13	204.492,01	51,33%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 52/22, no valor de R\$ 204.492,01 (duzentos e quatro mil e quatrocentos e noventa e dois reais e um centavo).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 03/10/2022
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Implantação do Sistema de Iluminação em LED no Estádio Municipal Ordelainge Novais
Pereira, Município de Jussiape, Convênio 52/22.**

Foto 01 – Instalação do poste.



Foto 02 – Escavação e eletrodutos.

