



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
15/09/2022

Município Luís Eduardo Magalhães	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães	Responsável Ondumar Ferreira Borges Júnior
Contato Luís Guilherme Della costa	Cargo Engenheiro

Objeto
Construção de Areninha 50x30m

Endereço
Sede do Município

Convênio 06/22	Processo 069.1479.2022.0000400-81	Nº de Parcelas 03 (três)	Parcela Vistoriada 2º Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 08/03/2022		Valor do Convênio R\$ 1.037.533,13	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 321.930,85

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Luís Eduardo Magalhães, onde foi vistoriada a obra de Construção de Areninha 50x30m, município de Luís Eduardo Magalhães, objeto do convênio nº 06/22 no valor de R\$ 1.037.533,13 (um milhão e trinta e sete mil e quinhentos e trinta e três reais e treze centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 7.452,72	7.452,72	100,00%	R\$ 22.358,16	7.452,72	33,33%
SERVIÇOS PRELIMINARES			0,00%	R\$ 54.591,43	0,00	0,00%
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 10.161,22	10.161,22	100,00%	R\$ 10.161,22	10.161,22	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA DE 4,00M E REDE DE PROTEÇÃO	R\$ 113.430,70	206.430,69	181,99%	R\$ 340.292,09	206.430,69	60,66%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED E SPDA	R\$ 28.521,40	28.521,40	100,00%	R\$ 85.564,20	28.521,40	33,33%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO, TIPO C-3 PARA ARENINHAS	R\$ 69.364,82	69.364,82	100,00%	R\$ 208.094,45	69.364,82	33,33%
PAVIMENTAÇÃO				R\$ 25.596,58	0,00	0,00%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA EM CAMPO DE FUTEBOL 50X30M	R\$ 93.000,00	-	0,00%	R\$ 279.000,00	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL				R\$ 11.875,00	0,00	0,00%
TOTAL	321.930,85	321.930,85	100,00%	1.037.533,13	321.930,85	31,03%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 06/22, no valor de R\$ 321.930,85 (trezentos e vinte e um mil e novecentos e trinta reais e oitenta e cinco centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 26/09/2022
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU N.º A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Construção de Areninha 50x30m, Município de Luís Eduardo Magalhães, Convênio 06/22.
Foto 01 – INSTALAÇÃO DE TELA NO ALAMBRADO.**



Foto 02 – ALAMBRADO.



Foto 03 – CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO.

