



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
06/07/2022

Município Piatã	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Piatã	Responsável Marcos Paulo Santos Azevedo
Contato Mathias Rogrigues da Silva Soares	Cargo Engenheiro

Objeto
Reforma do Estádio Municipal Armindo Martins dos Anjos

Endereço
Sede do Município

Convênio 23/21	Processo 069.1479.2021.0003661-72	Nº de Parcelas 02 (duas)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 08/01/2022		Valor do Convênio 650.782,41	Valor da Parcela Vistoriada 308.161,15

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Piatã, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal Armindo Martins dos Anjos, município de Piatã, objeto do convênio nº 23/21 no valor de R\$ 650.782,41 (seiscentos e cinquenta mil e setecentos e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.
Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	22.358,16	22.358,16	100,00%	44.716,32	22.358,16	50,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	24.037,38	24.037,38	100,00%	24.037,38	24.037,38	100,00%
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	145.075,64	-	0,00%	290.151,27	0,00	0,00%
REFORMA DO ALAMBRADO DO CAMPO E FUNDO DA ARQUIBANCADA	50.555,96	-	0,00%	101.111,92	0,00	0,00%
PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO	66.134,01	-	0,00%	132.268,02	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE FACHADA EM ACM	-	-	0,00%	41.562,50	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL	-	-	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
LIMPEZA GERAL	-	-	0,00%	5.060,00	0,00	0,00%
TOTAL	308.161,15	46.395,54	15,06%	650.782,41	46.395,54	7,13%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 23/21, no valor de R\$ 308.161,15 (trezentos e oito mil e cento e sessenta e um reais e quinze centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 26/07/2022
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Armindo Martins dos Anjos, Município de Piatã, Convênio 23/21.

Foto 01 – Barracão da obra.



Foto 02 – Limpeza mecanizada.



Antonio
Luz Antonio Brentes
Coordenador de Obras
Cad. 68 520 107-9
CAU N.º A-12275-0