



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria  
19/09/2022

<b>Município</b> São Domingos	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de São Domingos	<b>Responsável</b> Ilário Antônio Neto Rios Carneiro
<b>Contato</b> Yan Ramos.	<b>Cargo</b> Engenheiro

**Objeto**  
Reforma do Campo de Futebol

**Endereço**  
Distrito de Santo Antônio

<b>Convênio</b> 30/22	<b>Processo</b> 069.1479.2022.0001070-97	<b>Nº de Parcelas</b> 03 (três)	<b>Parcela Vistoriada</b> 1º Vistoria da 1ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 11/05/2022		<b>Valor do Convênio</b> R\$ 1.502.397,86	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 473.529,27

**LAUDO TECNICO:**  
Em visita ao Município de São Domingos, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Campo de Futebol, município de São Domingos, objeto do convênio nº 30/22 no valor de R\$ 1.502.397,86 (um milhão quinhentos e dois mil trezentos e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	13.114,93	13.114,93	100,00%	39.344,80	13.114,93	33,33%
SERVIÇOS PRELIMINARES	28.104,14	28.104,14	100,00%	28.104,14	28.104,14	100,00%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA EM CAMPO DE FUTEBOL 90X60M	432.310,20	43.231,00	10,00%	1.296.930,60	43.231,00	3,33%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 3 DEGRAUS E COMP. 30M		42.477,85	#DIV/0!	84.955,69	42.477,85	50,00%
PAVIMENTAÇÃO			#DIV/0!	41.187,63	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL			#DIV/0!	11.875,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>473.529,26</b>	<b>126.927,92</b>	<b>26,80%</b>	<b>1.502.397,86</b>	<b>126.927,92</b>	<b>8,45%</b>

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 30/22, no valor de R\$ 473.529,27 (quatrocentos e setenta e três mil quinhentos e vinte e nove reais e vinte e sete centavos).

<b>Responsável</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	<b>Data do Relatório</b>  <b>26/09/2022</b>
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes		

  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad 69 520 107-9  
CAU N° A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Reforma do Campo de Futebol, Município de São Domingos, Convênio 30/22.**

**Foto 01** – Vista da canaleta da drenagem sendo construída com bloco estrutural.



**Foto 02** – Vista detalhe da construção da arquibancada, correção dos montantes notificada.



**Foto 03** – Vista geral do terreno para implantação do Gramado.



**Foto 04** – Vista da parte posterior da Arquibancada.



*Antonio Brantos*  
Luz Antonio Brantos  
Coordenador de Obras  
Cad. 69.520.107-9  
CAU N° A-12275-0