



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria  
02/09/2022

<b>Município</b> Seabra	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Seabra	<b>Responsável</b> Fábio Miranda de Oliveira
<b>Contato</b> Luiz Gustavo Ramos	<b>Cargo</b> Engenheiro

**Objeto**  
Construção de 03 (três) quadras poliesportivas cobertas

**Endereço**  
Sede do Município

<b>Convênio</b> 08/22	<b>Processo</b> 069.1479.2022.0000491-19	<b>Nº de Parcelas</b> 05 (cinco)	<b>Parcela Vistoriada</b> 1º Vistoria da 1ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 24/02/2022		<b>Valor do Convênio</b> R\$ 4.047.702,81	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 809.540,58

**LAUDO TECNICO:**  
Em visita ao Município de Seabra, onde foi vistoriada a obra de Construção de 03 (três) quadras poliesportivas cobertas, município de Seabra, objeto do convênio nº 08/22 no valor de R\$ 4.047.702,81 (quatro milhões e quarenta e sete mil e setecentos e dois reais e oitenta e um centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
<b>CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE SEABRA/BA.</b>						
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO BAIRRO BOA VISTA (PADRÃO FNDE)	269.846,86	163.227,49	60,49%	1.349.234,27	163.227,49	12,10%
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO BAIRRO BARREIRINHO (PADRÃO FNDE)	269846,86	162.477,99	60,21%	1.349.234,27	162.477,99	12,04%
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO BAIRRO TAMBORIL (PADRÃO FNDE)	269846,86	161.427,39	59,82%	1.349.234,27	161.427,39	11,96%
<b>TOTAL</b>	<b>809.540,58</b>	<b>487.132,87</b>	<b>60,17%</b>	<b>4.047.702,81</b>	<b>487.132,87</b>	<b>12,03%</b>

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 08/22, no valor de R\$ 809.540,58 (oitocentos e nove mil e quinhentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos).

<b>Responsável</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	<b>Data do Relatório</b>  13/09/2022
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 69.520.107-9  
CAU N.º A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Construção de 03 (três) quadras poliesportivas cobertas, Município de Seabra, Convênio 08/22.**

**Foto 01 – Execução de quadra poliesportiva no bairro Tamboril.**



**Foto 02 – Execução de quadra poliesportiva no bairro Barreirinho.**



**Relatório Fotográfico da Construção de 03 (três) quadras poliesportivas cobertas, Município de Seabra, Convênio 08/22.**

**Foto 03 – Execução de quadra poliesportiva no bairro Boa Vista.**

