



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
15/06/2022

Município Tapiramutá	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Tapiramutá	Responsável Roberto Venancio dos Santos - Prefeito
Contato Fernando Freitas Rodrigues	Cargo Engenheiro

Objeto
Reforma do Estádio Municipal

Endereço
Sede do Município

Convênio 20/21	Processo 069.1479.2021.0003622-66	Nº de Parcelas 02 (Duas)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 11/03/2022		Valor do Convênio R\$ 788.665,90	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 399.598,52

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Tapiramutá, onde foi vistoriada a obra Reforma do Estádio Municipal Ademilton Dantas de Almeida, município de Tapiramutá, objeto do convênio nº 20/21 no valor de R\$ 788.665,90 (setecentos e oitenta e oito mil seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	14.905,44	14.905,44	100,00%	29.810,88	14.905,44	50,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	21.446,19	21.446,19	100,00%	21.446,19	21.446,19	100,00%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA	157.019,83	157.019,83	100,00%	314.039,65	157.019,83	50,00%
PINTURA DO ESTÁDIO (MURO, VESTIÁRIO E				58.551,20	0,00	0,00%
REFORMA DO VESTIÁRIO E SANITÁRIO	16.133,65		0,00%	16.133,65	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA	46.051,80		0,00%	92.103,59	0,00	0,00%
ARQUIBANCADA						
PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO	144041,62		0,00%	198.083,24	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE FACHADA				41.562,50	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL				11.875,00	0,00	0,00%
LIMPEZA GERAL				5.060,00	0,00	0,00%
TOTAL	399.598,52	193.371,46	48,39%	788.665,90	193.371,46	24,52%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 20/21, no valor de R\$ 399.598,52 (trezentos e noventa e nove mil quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos)

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 22/06/2022
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Ademilton Dantas de Almeida, Município de Tapiramutá,
Convênio 20/2021.**

Foto 01 – Vista campo.



Foto 02 – Postes e projetores instalados.



Ademilton
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12273-0