



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
14/09/2022

Município Várzea do Poço		Assunto Vistoria de Convênio	
Interessado Prefeitura Municipal de Várzea do Poço		Responsável Manoel Carneiro Filho	
Contato Venílson Pereira de Oliveira		Cargo Engenheiro	
Objeto Construção de Quadra Poliesportiva 30x17m			
Endereço Povoado de Itapoan			
Convênio 16/22	Processo 069.1479.2022.0000690-63	Nº de Parcelas 02 (duas)	Parcela Vistoriada 1ª Vistoria da 2ª Parcela
Publicação no D.O.E 26/03/2022		Valor do Convênio R\$ 505.179,43	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 245.495,57

LAUDO TECNICO:

Em visita ao Município de Várzea do Poço, onde foi vistoriada a obra de Construção de Quadra Poliesportiva 30x17m, município de Várzea do Poço, objeto do convênio nº 16/22 no valor de R\$ 505.179,43 (quinhentos e cinco mil e cento e setenta e nove reais e quarenta e três centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	15.227,52	15.227,52	100,00%	30.455,04	30.455,04	100,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	0,00%	43.589,69	43.589,69	0,00%
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA (30x17M)	74.550,01	23.538,38	31,57%	149.100,02	98.088,39	65,79%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM COMPRIMENTO COM 94,00M E ALTURA COM 3,50M	85.043,85	85.043,85	100,00%	170.087,70	170.087,70	100,00%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED	41.272,80	41.272,80	100,00%	82.545,59	82.545,60	100,00%
PAVIMENTAÇÃO	16.302,39	1.023,90	0,00%	16.302,39	1.023,90	6,28%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	11.875,00	-	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
LIMPEZA GERAL	1.224,00	-	0,00%	1.224,00	0,00	0,00%
TOTAL	245.495,57	166.106,45	67,66%	505.179,43	425.790,32	84,28%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 16/22, no valor de R\$ 245.495,56 (duzentos e quarenta e cinco mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 23/09/2022
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad 69 520 107-9
CAU N° A-12275-0

Relatório Fotográfico da Construção de Quadra Poliesportiva 30x17m, Município de Várzea do Poço, Convênio 16/22.

Foto 01 – Construção da mureta, alambrado e estrutura do piso da quadra.



Foto 02 – Estrutura do piso da quadra.



Foto 03 – Sistema de iluminação.



Antonio Brantes
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 68 520 107-9
CAU Nº A-12275-0