



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da
Vistoria
12/11/2020

Município Senhor do Bonfim	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim	Responsável Carlos Alberto Lopes Brasileiro- Prefeito
Contato Carlos Alberto Lopes Brasileiro	Cargo Prefeito

Objeto
Reforma de 04 (quatro) Quadras Poliesportivas

Endereço
Sede do Município

Convênio 19/19	Processo 069.1479.2019.0002655-19	Nº de Parcelas 03 (Três)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 3ª Parcela
Publicação no D.O.E 07/12/2019		Valor do Convênio R\$ 388.038,96	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 97.009,76

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Senhor do Bonfim, onde foi vistoriada a obra de Reforma de 04 (quatro) Quadras Poliesportivas, objeto do convênio nº 19/19, no valor de R\$ 388.038,96 (trezentos e oitenta e oito mil e trinta e oito reais e noventa e seis centavos) foi constatado que a obra esta em andamento

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	3ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor parc.	Valor Exec.	perc (%)	Valor total.	Valor Exec.	Perc (%)
REFORMA DA QUADRA DA PRAÇA BOA ESPERANÇA - ALTO DA MARAVILHA	28.877,36	28.877,36	100,00%	115.509,46	115.509,46	100,00%
REFORMA DA QADRA DA PRAÇA, BONFIM II	8.639,61	8.639,61	100,00%	34.558,31	34.558,31	100,00%
REFORMA DO CAMPO DO PAULISTA + CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO	25.629,29	25.629,29	100,00%	102.517,18	102.517,18	100,00%
PRAÇA LUIZ VIANA	33.863,50	33.863,50	100,00%	135.454,01	135.454,01	100,00%
TOTAL	97.009,76	97.009,76	100,00%	388.038,96	388.038,96	100,00%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos **como cumprida** a 3ª parcela do convênio nº 19/19, no valor de R\$ 97.009,76 (noventa e sete mil nove reais e setenta e seis centavos)

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 13/11/2020
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

Foto 01 - Quadra e vestiário do Alto da Maravilha reformados



Foto 02 - Quadra e vestiário do Alto da Maravilha reformados



(Handwritten signature)

**Relatório Fotográfico da Reforma de 04 (quatro) Quadras Poliesportivas
Município de Senhor do Bonfim , Convênio 19/2019.**

Foto 03 - Quadra do Bonfim III reformada



Foto 04 - Quadra e vestiário reformados da praça Luiz Viana - Campo do Gado



Handwritten signature or mark.

**Relatório Fotográfico da Reforma de 04 (quatro) Quadras Poliesportivas
Município de Senhor do Bonfim , Convênio 19/2019.**

Foto 05 - Quadra e vestiário reformados da praça Luiz Viana - Campo do Gado



Foto 06 - Reforma concluída do campo do Paulista e vestiário



P

**Relatório Fotográfico da Reforma de 04 (quatro) Quadras Poliesportivas
Município de Senhor do Bonfim , Convênio 19/2019.**

Foto 07 - Reforma concluída do campo do Paulista e vestiário



Luz Antonio Brantes
Luz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0