



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da
Vistoria
29/10/2021

Município Senhor do Bonfim	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim	Responsável Laércio Muniz de Azevedo Junior - Prefeito
Contato Laércio Muniz de Azevedo Junior	Cargo Prefeito

Objeto
Reforma de 04 (quatro) Quadras Poliesportivas

Endereço
Sede do Município

Convênio 19/19	Processo 069.1479.2019.0002655-19	Nº de Parcelas 03 (Três)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 3ª Parcela
Publicação no D.O.E 07/12/2019		Valor do Convênio R\$ 388.038,96	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 97.009,76

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Senhor do Bonfim, onde foi vistoriada a obra de Reforma de 04 (quatro) Quadras Poliesportivas, objeto do convênio nº 19/19, no valor de R\$ 388.038,96 (trezentos e oitenta e oito mil e trinta e oito reais e noventa e seis centavos) foi constatado que a obra esta concluída.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	3ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor parc.	Valor Exec.	perc (%)	Valor total.	Valor Exec.	Perc (%)
REFORMA DA QUADRA DA PRAÇA BOA ESPERANÇA - ALTO DA MARAVILHA	28.877,36	28.877,36	100,00%	115.509,46	115.509,46	100,00%
REFORMA DA QADRA DA PRAÇA, BONFIM III	8.639,61	8.639,61	100,00%	34.558,31	34.558,31	100,00%
REFORMA DO CAMPO DO PAULISTA + CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO	25.629,29	25.629,29	100,00%	102.517,18	102.517,18	100,00%
PRAÇA LUIZ VIANA	33.863,50	33.863,50	100,00%	135.454,01	135.454,01	100,00%
TOTAL	97.009,76	97.009,76	100,00%	388.038,96	388.038,96	100,00%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos **como cumprida** a 3ª parcela do convênio nº 19/19, no valor de R\$ 97.009,76 (noventa e sete mil nove reais e setenta e seis centavos)

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 03/11/2021
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU N° A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Reforma de 04 (quatro) Quadras Poliesportivas
Município de Senhor do Bonfim , Convênio 19/2019.**

Foto 01 – Vestiários concluídos



Foto 02 - Vestiários do Alto da Maravilha reformados



(Handwritten signature)

**Relatório Fotográfico da Reforma de 04 (quatro) Quadras Poliesportivas
Município de Senhor do Bonfim , Convênio 19/2019.**

Foto 03 – Campo Reformado



Foto 04 - Pintura do Piso da quadra



Antonio Brantes
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 68.520-107-9
CAU N° A-12275-0