



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
04/08/2022

Município Dom Macedo Costa	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa	Responsável Egnaldo Piton Moura
Contato Adriana Santos Reis	Cargo Engenheiro

Objeto
Reforma da Quadra Poliesportiva Antônio dos Santos Froes

Endereço
Sede do Município

Convênio 06/21	Processo 069.1479.2021.0001922-47	Nº de Parcelas 03 (três)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 04/12/2021		Valor do Convênio 949.912,84	Valor da Parcela Vistoriada 369.458,85

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Dom Macedo Costa, onde foi vistoriada a obra de Reforma da Quadra Poliesportiva Antônio dos Santos Froes, município de Dom Macedo Costa, objeto do convênio nº 06/21 no valor de R\$ 949.912,84 (novecentos e quarenta e nove mil e novecentos e doze reais e oitenta e quatro centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.
Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	14.729,44	14.729,44	100,00%	44.188,32	14.729,44	33,33%
SERVIÇOS PRELIMINARES	26.580,65	26.580,65	100,00%	26.580,65	26.580,65	100,00%
REFORMA DO VESTIÁRIO E ÁREA DE CONVIVÊNCIA	99.233,18	22.407,16	22,58%	165.388,64	22.407,16	13,55%
REFORMA DO ALAMBRADO	48.287,13		0,00%	48.287,13	0,00	0,00%
QUADRA - SERVIÇOS COMPLEMENTARES				97.831,62	0,00	0,00%
DEMOLIÇÃO DA ARQUIBANCADA EXISTENTE	20.195,26	20.195,26	100,00%	20.195,26	20.195,26	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 03 DEGRAUS COMPRIMENTO 20M COM ACESSIBILIDADE (SUDESB)	33.989,39		0,00%	67.978,77	0,00	0,00%
COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA (PROJETO PREFEITURA)	126.443,80	13.582,06	10,74%	442.553,31	13.582,06	3,07%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127/220V (COBERTURA QUADRA)				19.186,24	0,00	0,00%
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)				3.064,90	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DO TOTEM				11.875,00	0,00	0,00%
LIMPEZA GERAL				2.783,00	0,00	0,00%
TOTAL	369.458,85	97.494,57	26,39%	949.912,84	97.494,57	10,26%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 06/21, no valor de R\$ 369.458,85 (trezentos e sessenta e nove mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinco centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 15/08/2022
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 68.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma da Quadra Poliesportiva Antônio dos Santos Froes , Município de Dom Macedo Costa, Convênio 06/21.

Foto 01 – PLACA DE OBRA.



Foto 02 – DEMOLIÇÃO DA ARQUIBANCADA.



(Handwritten signature)

**Relatório Fotográfico da Reforma da Quadra Poliesportiva Antônio dos Santos Froes , Município de Dom Macedo
Costa, Convênio 06/21.**

Foto 03 – DEMOLIÇÃO DE PISOS.



Foto 04 – VISTA GERAL.



(Handwritten signature)

Relatório Fotográfico da Reforma da Quadra Poliesportiva Antônio dos Santos Froes , Município de Dom Macedo Costa, Convênio 06/21.

Foto 05 – ESCAVAÇÃO DA FUNDAÇÃO.



Foto 06 – EXECUÇÃO DA ARMADURA DAS SAPATAS.



**Relatório Fotográfico da Reforma da Quadra Poliesportiva Antônio dos Santos Froes , Município de Dom Macedo
Costa, Convênio 06/21.**

Foto 07 – FUNDAÇÃO PARA COBERTURA DA QUADRA.



Foto 08 – EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO PARA COBERTURA DA QUADRA.



Antonio
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU N.º A-12275-0